

河川整備計画の進捗状況

平成29年度末時点での各圏域の計画に記載されている河川名、工区、進捗状況を以下に示す。

※ 進捗状況欄の数値(%)は、事業中河川の(整備済延長/計画延長)を示しています。

平成30年3月に策定した「はばたけ群馬・県土整備プラン2018-2027」では、治水対策の整備指標として、「水害による被害が軽減される家屋数」を設定し、この家屋数を10年間で4,757戸(H28)から15,806戸(H39)に増加させるという目標を掲げている。

この目標達成に向け、河川整備計画に位置づけられている河川については、24.8km(H28)から64.1km(H39)まで整備進捗させることとし、事業を推進している。

1. 石田川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
石田川	(下流)	太田市	390	完成	
	(中流)	太田市	4,700	完成	
	(上流)	太田市	2,870	完成	
八瀬川	(市役所付近下流)	太田市	960	完成	
	(中流)	太田市	630	32%	
	(白雲橋上流)	太田市	300	完成	
	(上流)	太田市	3,060	未着手	
憩川		太田市	830	未着手	
蛇川		太田市	400	未着手	
聖川		太田市	4,700	37%	
高寺川		太田市	4,200	未着手	
大川		太田市	6,040	20%	調節池1池
	(上流)	太田市	300	未着手	
石田川流域調節池		太田市、みどり市	8池	88%	7池/8池

2. 神流川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
温井川		藤岡市、高崎市新町	1,780	完成	

3. 烏川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
烏川	①(高崎市下豊岡町)右岸	高崎市	400	0%	
	②(高崎市本郷町)左岸	高崎市	750	未着手	
	③(高崎市町屋町)右岸	高崎市	850	未着手	
	④(高崎市町屋町、上大島町)右岸	高崎市	800	未着手	
	⑤(高崎市上大島町)右岸	高崎市	400	未着手	
	⑥(高崎市下室田町)左岸	高崎市	450	未着手	
天神川		高崎市	1,000	50%	
井野川		高崎市	14,700	0%	流下断面が不足する区間
東谷川		高崎市	1,000	完成	
染谷川		高崎市	250	未着手	
牛池川		前橋市	1,100	完成	
粕川		高崎市	350	完成	
粕沢川		高崎市	800	完成	
滝川		前橋市	100	完成	

4. 邑楽館林圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
板倉川		板倉町	2,400	完成	
海老瀬川			600		
休伯川		太田市、大泉町	3,800	34%	
多々良川		邑楽町	2,900	34%	
孫兵衛川		邑楽町	1,780	完成	
鶴生田川		館林市	2,600	完成	
鶴生田川	水質浄化対策	館林市ほか	—	完成	
新堀川導水路		明和町	1,570	13%	
谷田川		板倉町	1,700	完成	桜づつみ
新堀川		明和町	3,890	未着手	
逆川		明和町	2,590	未着手	

5. 鎚川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
鎚川	(吉井工区)	高崎市吉井町	1,080	72%	
	(下河原工区)	下仁田町	610	完成	
丹生川		富岡市	1,400	0%	
雄川		富岡市、甘楽町	600	未着手	
蚊沼川		富岡市	2,000	0%	

6. 利根川中流圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
葦川		伊勢崎市	1,850	完成	
粕川		伊勢崎市赤堀町	200	完成	
男井戸川		伊勢崎市	1,890	39%	
桃ノ木川		前橋市	1,000	完成	
寺沢川		前橋市	2,500	80%	
藤沢川		前橋市	2,560	完成	
竜の口川		前橋市富士見町	1,340	完成	
利根川		玉村町～吉岡町	23,700	0%	流下断面が不足する区間

7. 渡良瀬川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
桐生川		桐生市	1,720	完成	
山田川		桐生市	1,620	97%	

8. 碓氷川圏域

河川名	工区名	位置	延長 (m)	進捗状況 (H29末)	摘要
碓氷川	(乗附)	高崎市	300	0%	
	(鼻高)	高崎市	2,200	0%	
	(中宿)	安中市	1,650	0%	
九十九川		安中市	1,000	未着手	