



# ～伊勢崎駅付近連続立体交差事業と伊勢崎市のまちづくり～

群馬県県土整備部都市計画課 街路係

伊勢崎市のJR両毛線と東武鉄道伊勢崎線は、中心市街地をY字状に通っているため、市街地の分断や踏切遮断による交通渋滞が発生し、市街地の発展を妨げる要因となっていました。このため、伊勢崎駅付近の鉄道を連続立体交差事業により高架化し、併せて駅周辺土地区画整理事業などで道路や駅前広場の整備をすることで快適で魅力的なまちづくりを進めています。



## 伊勢崎駅付近連続立体交差事業

伊勢崎市中心部の東武鉄道伊勢崎線が平成25年10月19日に高架切替されました。今回完成した区間は延長2.2kmで、平成22年5月に高架化が完了しているJR両毛線と合わせて延長4.7kmが高架化されたこととなります。高架化により20箇所の踏切(うちJR両毛線7箇所、東武鉄道伊勢崎線13箇所)が取り除かれ、交通渋滞が解消されました。伊勢崎駅と新伊勢崎駅も新しく生まれ変わり、エレベーターが設置されるなどバリアフリー化され、南口と北口をつなぐ自由通路も整備され、利便性が大きく向上しました。現在は仮駅舎や旧線路の撤去、側道の整備等を行っていて、平成26年度に事業が完了する予定です。



■高架化された伊勢崎駅



■高架化されたJR両毛線と東武伊勢崎線



■高架化により除却された踏切

平成25年10月19日に東武鉄道の高架切替を記念して、東武伊勢崎駅で完成式典やイベントなどが開催されました。当日は関係者や多くの地元の方々に参加いただき、盛大に式典などが執り行われ、「ぐんまちゃん」や東京スカイツリーからは「ソラカラちゃん」もお祝いに駆けつけてくれました。



# 伊勢崎市のまちづくり

伊勢崎市では、県の実施する連続立体交差事業にあわせて、伊勢崎駅周辺の土地区画整理事業を実施中で、駅前広場や駅へのアクセス道路を整備しています。


整備中の伊勢崎駅南口駅前広場は西側に一般車両のロータリー、東側にバスやタクシーのロータリーを分離し、その間に幅10mの通路を配置し、駅の自由通路からロータリーを横切ることなく、バス乗り場や駅前通りへ行くことができる計画となっています。

南口駅前広場の整備に合わせて、駅南口西街区に民間開発事業者による商業施設を誘導するため、施設を整備・運営する事業者の募集を行っていましたが、公募型プロポーザル方式により事業予定者が決定し、駅周辺開発が本格的に始まりました。

駅周辺では、にぎわいと活力あふれる市街地環境を創出するため、駅前広場の周辺の建物の1階部分に店舗と事務所に限定する用途制限を設けるなど、地区計画を策定しています。

また、まちなかに人を定住させるために、子育て世代を対象とした保育施設併設住宅(アイタワー花の森)を建設するなど、駅を核としたまちづくりを進めています。

連続立体交差事業の完成により、交通の結節点としての利便性を活かし、伊勢崎市の玄関口として中心市街地が今後、ますます発展することが期待されています。



■ 駅周辺整備のスケジュール

| 場所     | 項目                    | 事業主体             | H23以前 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28以降 | 現在の状況             |
|--------|-----------------------|------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-------|-------------------|
| 伊勢崎駅周辺 | 伊勢崎付近連続立体交差事業         | ① 県              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 工事中(H27.3完了予定)    |
|        | 伊勢崎駅舎・自由通路整備          | ② 県              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 完了(H25.10完了)      |
|        | 伊勢崎駅周辺第一土地区画整理事業      | ③ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 事業実施中(H29完了予定)    |
|        | 伊勢崎駅南口駅前広場整備          | ④ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 駅広工事中(H28.3完了予定)  |
|        | 駅アクセス道路整備(駅南東西通り・駅東側) | ⑤ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 工事中(H28.3完了予定)    |
|        | 駅アクセス道路整備(伊勢崎桐生線)     | ⑥ 県              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 工事中(H27.3完了予定)    |
|        | 伊勢崎駅周辺第二土地区画整理事業      | ⑦ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 事業実施中(H35完了予定)    |
|        | 伊勢崎駅北口駅前広場整備          | ⑧ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 完了(H26.4完了)       |
|        | 伊勢崎駅周辺地区計画            | ⑨ 住友不動産 群馬計画株式会社 | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | H26.4都決予定         |
|        | 高架下利用整備(駐輪場、トイレ)      | ⑩ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 設計、協議中(H26.3完了予定) |
|        | 側道整備                  | ⑪ 県              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 工事中(H27.3完了予定)    |
|        | 新伊勢崎駅舎・自由通路整備         | ⑫ 県              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 完了(H25.10完了)      |
|        | 新伊勢崎駅前広場整備            | ⑬ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 設計、協議中(H28.3完了予定) |
|        | 高架下利用整備(駐輪場)          | ⑭ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 設計、協議中(H26.6完了予定) |
|        | 駅アクセス道路整備(新伊勢崎駅通線)    | ⑮ 市              | 完了    | 完了  | 完了  | 完了  | 完了  | 完了    | 工事中(H29.3完了予定)    |

群馬県 伊勢崎市

