

ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業

資料 2

事業区分		全体計画 (ha)	H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		実績累計 (H29まで) (ha)	H29年度繰越		H30年度計画	
			実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)		予定 (ha)	事業量 (千円)	計画 (ha)	事業量 (千円)
条件不利地 森林整備	事業区域調査委託		1,215		1,107		728		568		3,618	74		130	
	実施調査委託		421	213,181	645	395,125	462	364,006	206	189,739	1,734	294	119,227	720	461,380
	森林整備の実施	3,500	276		466		421		201		1,364	187		720	
水源林 機能増進	事業区域調査委託		401		951		460		342		2,154	45		30	
	実施調査委託		122	63,590	534	198,066	273	176,002	267	87,642	1,196	64	151,957	100	64,100
	森林整備の実施	500	88		233		236		91		648	215		100	
松くい虫 被害地の再 生	事業区域調査委託		162		105		232		14		512	0		20	
	実施調査委託		36	21,762	13	50,651	42	60,232	60	62,305	151	9	25,499	40	51,000
	森林整備の実施	200	11		31		44		70		156	14		40	
合 計	事業区域調査委託		1,777		2,163		1,420		924		6,284	119		180	
	実施調査委託		578	298,534	1,192	643,842	777	600,240	534	339,686	3,081	367	296,683	860	576,480
	森林整備の実施	4,200	375		730		701		362		2,168	416		860	

※端数処理のため合計値は合致しません。

①事業区域の検討



②実施調査



③森林整備の実施

