

ぐんま緑の県民基金水源地域等の森林整備事業

(令和元年5月末現在)

資料 2

事業区分		全体計画 (ha)	実績累計 (H30まで) (ha)	H26年度		H27年度		H28年度		H29年度		H30年度			R1年度計画			
				実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)	実績 (ha)	事業量 (千円)	計画 (ha)	実績 (ha)			事業量 (千円)	計画 (ha)	事業量 (千円)
													年度内完成	繰越	計			
条件不利地 森林整備	事業区域調査委託		3,937	1,215		1,107		728		641		1,130	246	0	246		1,000	
	実施調査委託		2,185	421	213,181	645	395,125	462	364,006	471	311,564	1,045	160	26	186	270,842	700	462,580
	森林整備の実施	3,500	1,928	276		466		421		386		720	329	51	379		700	
水源林 機能増進	事業区域調査委託		3,027	401		951		460		386		30	829	0	829		150	
	実施調査委託		1,687	122	63,590	534	198,066	273	176,002	361	233,172	100	85	313	398	290,428	100	66,000
	森林整備の実施	500	1,281	88		233		236		304		100	153	267	420		100	
松くい虫 被害地の再生	事業区域調査委託		521	162		105		232		14		20	0	9	9		30	
	実施調査委託		167	36	21,762	13	50,651	42	60,232	68	91,633	40	0	9	9	73,201	20	42,106
	森林整備の実施	200	259	11		31		44		88		40	74	11	85		20	
合計	事業区域調査委託		7,485	1,777		2,163		1,420		1,041		1,180	1,075	9	1,084		1,180	
	実施調査委託		4,039	578	298,534	1,192	643,842	777	600,240	899	636,369	1,185	245	347	592	634,471	820	570,686
	森林整備の実施	4,200	3,468	375		730		701		778		860	557	328	885		820	

※端数処理のため合計値は合致しません。

①事業区域調査



②実施調査



③森林整備の実施

