

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に 係る整備、維 持補修又は維 持運営等措置	市道金井線道路補修工事< その他>	沼田市	7,000,000	7,000,000	11,858,000

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道金井線道路補修工事<その他>				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		沼田市				
交付金事業実施場所		沼田市高橋場町地内				
交付金事業の概要		工事延長 L=90.0m W=6.00m 下層路盤工 A=608.8㎡ 上層路盤工 A=598.7㎡ 表層工 A=635.9㎡ U型側溝(300×300) L=175.7m ボックスカルバート L=4.8m L型側溝 L=3.0m 集水柵 N=3箇所				
交付金事業に関係する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】</p> <p>沼田市第六次総合計画（平成29年度～令和8年度） 第4章 都市基盤（歴史・文化が息づく自然ゆたかなまちづくり） 第1節 魅力ある都市空間の形成を図ります（中心市街地、道路、まちづくり） （4）道路網の整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市街地と市内各地域を結ぶ道路網の整備を進め、円滑な交通を確保します。</li> </ul> <p>【目標】</p> <p>整備計画道路の整備率（整備済み道路延長÷整備計画道路延長）100%</p>				
事業開始年度		令和3年度	事業終了（予定）年度		令和4年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和3年度
	道路整備率 100%	整備済み道路延長÷整備計画道路延長	成果実績	m	90	
			目標値	m	90	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金の活用により、市道金井線の道路補修工事を行い、全体計画延長の100%を達成することができました。これにより、道路が拡幅及び整備され、車両等の通行がスムーズになり安全性の向上が図られました。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	令和3年度	令和4年度
	道路事業の進捗量 (工事延長)	活動実績		m	60.0	30.0
		活動見込		m	90.0	30.0
		達成度		%	66.7%	100.0%

交付金事業の総事業費等	令和3年度	令和4年度	年度	備考
総事業費	0	11,858,000		
交付金充当額	0	7,000,000	0	
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	0	7,000,000		
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
道路工事	一般競争入札	株式会社トーリン	11,858,000	
交付金事業の担当課室	都市建設部建設課			
交付金事業の評価課室	総務部企画政策課			