

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道4-1021号線舗装補修工事<その他>	渋川市	1,777,000	1,777,000	4,411,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道4-1021号線舗装補修工事<その他>				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市				
交付金事業実施場所		渋川市 吹屋・白井 地内				
交付金事業の概要		施工延長 L=110.0m 表層 再生密粒度アスコン(13) t=40mm A=648.0m ² 不陸整正 粒度調整碎石M-30 t=39mm A=648.0m ² 区画線工 一式				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。</p> <p>【目標】 必要舗装補修延長800m 進捗率43.7% 現状 30%（令和3年度） 最終目標 100%（令和8年度）</p>				
事業開始年度		令和2年度	事業終了（予定）年度	令和8年度		
事業期間の設定理由		7年で工事を完了する計画				
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	令和4年度
		進捗率43.7%	実施舗装補修延長÷必要舗装補修延長	成果実績	%	43.7
				目標値	%	43.7
				達成度	%	100.0%

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	本交付金活用により、施工延長110.0m、面積648.0㎡の舗装補修を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	舗装補修工事	活動実績	m	120	120	110
		活動見込	m	120	120	110
		達成度	%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考		
総事業費	3,828,000	3,586,000	4,411,000			
交付金充当額	3,000,000	2,140,000	1,777,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	3,000,000	2,140,000	1,777,000			
交付金事業の契約の概要						
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額		
	道路の舗装維持修繕	指名競争入札	株式会社 兵藤工務店	4,411,000		
交付金事業の担当課室	建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室	建設交通部 土木維持課					