

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道小野子村上線道路改良工事〈1〉	渋川市	1,918,000	1,918,000	5,874,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道小野子村上線道路改良工事〈1〉
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		渋川市
交付金事業実施場所	渋川市小野子地内	
交付金事業の概要	<p>施工延長L=37.0m 表層 密粒度アスコン(13)改質Ⅰ型 t=40mm A=157.7m² 上層路盤 粒度調整砕石M-30 t=80mm A=157.7m² 下層路盤 再生砕石RC-40 t=100mm A=157.7m² 路床置換 山砕100-0 t=550mm V=84.4m³ 側溝(GPU3型 300×300) L=37.0m ブロック積工(1:0.4) A=25.8m² 区画線工 W=15cm L=55.6m</p>	
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>【主要政策・施策】 第2次渋川市総合計画（平成30年度～令和9年度） 3-4 自然と調和した快適なまち 4-2 生活に身近な道路の整備 （2）生活道路整備の推進 日常生活や緊急時の円滑な移動を確保するため、災害時の避難路としての機能を備えた生活道路の整備を推進します。</p> <p>【目標】 必要改良工事延長L=188.8m 進捗率18.8% 現状0%（令和3年度） 最終目標100%（令和7年度）</p>	

事業開始年度	令和4年度		事業終了(予定)年度	令和7年度	
事業期間の設定理由	4年で工事を完了させる計画				
交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度 令和4年度
	進捗率18.8%	実施舗装補 修延長÷必 要舗装補修 延長	成果実績	%	19.5
			目標値	%	18.8
			達成度	%	103.7%
	評価年度の設定理由				
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施				
	交付金事業の定性的な成果及び評価等				
	本交付金活用により、施工延長37.0m、面積157.7㎡の道路改良工事を実施し、本年度整備した区間においては、ひび割れ及び轍掘れが解消され、騒音や振動が改善されました。次年度に向けては、舗装の損傷が激しい路線となるため、地域の生活道路として利便性の更なる向上と安全性の確保を行い、道路瑕疵の予防を図っていきます。				
	評価に係る第三者機関等の活用の有無				
	無				

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	年度	年度
	道路改良工事		活動実績	m	37.0	
			活動見込	m	35.6	
		達成度	%	100.0%	100.0%	0.0%
交付金事業の総事業費 等	令和4年度	年度	年度	備考		
総事業費	5,874,000					
交付金充当額	1,918,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	1,918,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路の舗装維持修繕		指名競争入札		朝比奈土建工業 株式会社		5,874,000
交付金事業の担当課室	渋川市建設交通部 土木維持課					
交付金事業の評価課室	渋川市建設交通部 土木維持課					