

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	市道鬼石4219号側溝新 設工<その他>	藤岡市	4,400,000	4,400,000	4,598,000

## II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	市道鬼石4219号側溝新設工<その他>				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		藤岡市				
交付金事業実施場所		藤岡市譲原 地内				
交付金事業の概要		側溝新設工事 U型側溝（250×250）L=16.0m L型側溝（250B） L=55.8m 集水柵 N=1基 コンクリート舗装 A=166.8㎡				
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		<p>交付事業に関する主要政策・施策：  第5次藤岡市総合計画（2018～2027）  郷土を愛し 未来を創生する藤岡  基本施策6 行財政  6-2 行政運営  ・最小の経費で最大限の効果を挙げる行政運営を進めるとともに、市民ニーズや制度改正に柔軟に対応する行政運営を目指します。</p> <p>目標：市民ニーズ（市民の代表である区長からの依頼）に対応するため、市道鬼石4219号に側溝を新設し雨水による道路冠水を緩和し、地域住民の通行の安全を確保するための側溝新設割合  令和4年度 61%（令和元年度に一部実施しており併せて100%）</p>				
事業開始年度		令和4年度	事業終了（予定）年度	令和4年度		
事業期間の設定理由						
		成果目標	成果指標	単位	評価年度	年度
		側溝新設割合 61%	令和4年度実施73m/必要延長119.6m	成果実績	%	61
				目標値	%	61
				達成度	%	100.0%

交付金事業の成果目標 及び成果実績	評価年度の設定理由					
	P D C Aサイクルによる事業改善を図るため、実施年度を評価年度に設定しました。					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	側溝を新設したことにより、道路上を大量の雨水が流れてくることなく安心して通行ができる」と評価を得ている。					
	評価に係る第三者機関等の活用の有無					
無						
交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	年度	年度
	側溝新設延長	活動実績	m	73		
		活動見込	m	73.0		
		達成度	%	100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
交付金事業の総事業費 等	令和4年度	年度	年度	備考		
総事業費	4,598,000					
交付金充当額	4,400,000	0	0			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
市道鬼石4219号 側溝新設工事<その他>		指名競争入札		(株) 金澤工務店		4,598,000円
交付金事業の担当課室	鬼石総合支所 鬼石振興課					
交付金事業の評価課室	鬼石総合支所 鬼石振興課					