

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備 考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	村道塔の前2号線外1路線 道路舗装工事<その他>	昭和村	9,694,000	9,694,000	9,933,000

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称	
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	村道塔の前2号線外1路線	道路舗装工事<その他>
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		昭和村	
交付金事業実施場所	昭和村大字森下地内		
交付金事業の概要	アスファルト舗装工 L=290.0m W=4.0~9.0m A=1,304.0m ²		
交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標	<p>【主要政策・施策】 昭和村第5次総合計画（平成27年度～令和6年度） 基本目標6 安全で生活便利なむらづくり 4 道路・公共交通の整備充実 （1）村道の整備 ・生活道路となる村道については、路面状況や交通状況等を勘案し状態の悪い道路から順次補修工事を進め、緊急車両の速やかな通行や災害時の安全な避難経路の確保などを目的に道路改良を進めます。</p> <p>【目標】 「道路の整備状況」住民満足度 26.8% → 37.0%（令和6年度）</p>		
事業開始年度	令和4年度	事業終了（予定）年度	令和4年度
事業期間の設定理由			

交付金事業の成果目標 及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	令和6年度	
	「道路の整備状況」住民満足度	「道路の整備状況」住民満足度26.8%→37.0% (住民1,000人に対してアンケートを実施)	成果実績		%		
			目標値		%		37
			達成度		%		0.0%
評価年度の設定理由							
昭和村第5次総合計画の後期振り返りを令和6年度に実施するため							
交付金事業の定性的な成果及び評価等							
<p>本交付金の活用により、施工延長290.0m、面積1,304.0㎡の舗装補修を実施した。本年度整備した区間においては、アスファルト舗装となったことで地元区長をはじめ関係者から「要望箇所の舗装工事が完了し感謝している」と良い評価を受けた。</p>							
評価に係る第三者機関等の活用の有無							
無							

交付金事業の活動指標 及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度
	生活改善のための舗装補 修実施面積	活動実績	m ²	1,414	1,435	1,304
		活動見込	m ²	1,366	1,501	1,307
		達成度	%	103.5%	95.6%	99.8%
交付金事業の総事業費 等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備 考		
総事業費	12,144,000	13,079,000	9,933,000			
交付金充当額	8,661,000	9,684,000	9,694,000			
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	8,661,000	9,684,000	9,694,000			
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
		指名競争入札		石井建設㈱		9,933,000
交付金事業の担当課室	建設課					
交付金事業の評価課室	建設課					