

IV 桐生処理区維持管理状況

桐生処理区は、桐生市とみどり市を処理区域としています。

当初、桐生市が昭和56年度から公共下水道として整備し、昭和60年4月に供用開始しましたが、関連する市町村との協議により、平成3年度から流域下水道として整備をはじめ、平成7年度から群馬県が運転管理を行っています。平成13年4月には旧大間々町、旧新里村で供用しました。

現在、管渠延長は約25.9kmで、桐生水質浄化センターは3系列処理力36,900m³/日で運転・処理しています。

令和2年度の事業





令和3年3月末現在、処理区域面積は1,795ha、接続人口は48,097人であり、約17,948m³の日平均汚水流入量を処理しています。

以下に過去15年間の推移の表と処理開始からのグラフを示します。

過去15年間の処理区域等の推移

	処理区域 [ha]	接続人口 [人]	接続戸数 [戸]	日平均流入量 [m ³]
H19.3	1,258	37,359	13,097	15,308
H20.3	1,299	38,480	14,108	15,030
H21.3	1,334	39,591	14,416	16,119
H22.3	1,404	41,321	15,178	15,233
H23.3	1,470	40,474	15,606	16,776
H24.3	1,529	41,839	16,195	16,658
H25.3	1,569	43,215	16,687	16,103
H26.3	1,598	44,534	17,267	16,951
H27.3	1,632	45,300	17,797	16,899
H28.3	1,667	45,772	18,124	17,398
H29.3	1,698	46,502	18,605	17,539
H30.3	1,730	46,844	18,904	17,706
H31.3	1,749	47,672	19,433	17,065
R2.3	1,782	47,891	19,835	18,284
R3.3	1,795	48,097	20,197	17,948

処理開始(昭和60年4月)からの処理区域等の推移




1 計画概要

(1) 計画概要

項目		区分		
		全体計画	事業計画	令和2年度末現在
1	事業年度	平成4年～令和8年	平成4年～令和7年	-
2	関連市町村名	桐生市 みどり市		
3	処理面積	3,159 ha	2,398 ha	1,795 ha
4	処理人口	82,011 人	61,532 人	55,075 人
5	施設の能力	55,300 m ³ /日	44,100 m ³ /日	36,900 m ³ /日
6	排除方式	分流式		
7	処理方法	標準活性汚泥法+急速ろ過	標準活性汚泥法	
8	予定処理水質	BOD 10 mg/L	BOD 12 mg/L	
9	放流河川名	一級河川 渡良瀬川		
10	環境基準	渡良瀬川(1) A-Ⅰ		
11	汚泥処理方式	濃縮-脱水-炭化		濃縮-脱水
12	管渠延長 (放流渠を含む)	27.15km	25.87km	25.87km
13	処理施設等 敷地面積	桐生水質浄化センター 48,710 m ² 川内中継ポンプ場 1,110 m ² 新川中継ポンプ場 420 m ²		
14	事業費	348 億円	291 億円	252億円

(2) 桐生処理区の計画区域

桐生処理区



(3) 桐生水質浄化センター全体配置図

